

MISKOLCI ZÖLD NYÍL 2009 KONZORCIUM 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Postacím: MISKOLCI ZÖLD NYÍL PROJEKTIRODA 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.
Tel.: 06 46/503-902; Fax.: 06 46/503-903; E-mail: titkar@zoldnyil.eu

MHV COSINUS KFT.
1204 Budapest
Szabadság u. 52.
Tel./Fax: +361-431-7712/ +361-431-7713

Bp. 2012. március 28.
Iktasz: 7302/ 874/2012
Colas Alterra Zrt.
1103 Bp. Sibrik Miklós út 30.

Czentnár György ügyvezető igazgató Úr részére

Tel: +36-1-260-3300
Fax: +36-1-261-2113

Tárgy: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – pálya felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra projekt – belvárosi burkolat építés, munkaterület hiánya

Tisztelt Czentnár György Úr!

A 2011. december 19.-én aláírt 2. sz. szerződésmódosításban a belvárosi felszín kialakításával kapcsolatban az alábbiak kerültek megfogalmazásra:


2. sz. szerződésmódosítás V/4 4. bekezdés: „Felek megállapodnak abban, hogy a belvárosi díszburkolat ajánlati felhívásban rögzített műszaki tartalmának megvalósítása, a kapcsolódó közműkiváltások, átépítések, korszerűsítések miatt tervezetten 2012. március 01-n kezdődhet meg. Figyelembe véve a feladat volumenét, a Belváros speciális közlekedési rendjének biztosítását, a várható rendezvények időütemezését, a Belvárosi burkolat átépítésének határideje 2012.szeptember 30. napjára módosul.”


A belvárosi járófelület burkolási munkálatainak helyszínén Megbízó, Mérnök részvételével 2012. március 22. napján közös bejárás történt, amely bejárásán megállapításra került, hogy a munkaterület nem áll rendelkezésre. A bejárásról felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a belvárosi munkaterületen folyamatban vannak olyan csatornázási építési munkálatok, amelyeket nem a Vállalkozó végez, és ezen okból kifolyólag a munkaterület átadása és ezen történő munkavégzés Vállalkozó számára nem lehetséges. A Megbízó helyszínén történt tájékoztatása szerint a MIVÍZ Kft. által elvégzendő csatornázási építési munkák tervezett befejezési határideje 2012. március 31-e volt, jelenleg nincs pontos információ a munkák befejezési határidejéről, melyről a Megbízó a későbbiekben tud csak tájékoztatást adni.

Fentiekre való hivatkozással ezúton bejelentjük, hogy a 2. számú Szerződés Módosítás hivatkozott pontjában foglalt, belvárosi járófelület burkolási munkálatainak 2012. március 1.-i munkakezdése a Zöld Nyíl 2009 Konzorciumtól független és a Konzorciumnak fel nem róható okból kifolyólag, a munkaterület rendelkezésre állásának hiánya miatt nem történt meg, és a munkaterület átadás-átvétele jelenleg sem lehetséges.

A késedelem miatt keletkező többletköltségeket, és a Megvalósítási időtartam meghosszabbítását a Szerződéses feltételek 8.4, és 20.1 pontjai alapján érvényesíteni kívánjuk.

Tisztelettel:


Erdős Tamás
Projektvezető


Frey Márton
területi főmérnök

