

Czentnár György
MHV-Cosinus Mérnöki Kft.
1204 Budapest
Szabadság u. 52.

Ügyintéző: Szőnyi Péter
Iktatószám: 500/2526/M/2012.

Tárgy: Széchenyi u. burkolat rekonstrukció

Dátum: 2012. augusztus 03.

Tisztelt Czentnár György Úr!

2012. július 24-én a Miskolc Széchenyi utca, Ady Endre utca – Kazinczy utca közötti szakaszon bejárást tartottunk a burkolandó munkaterület megtekintése és az átadás előtti feladatok tárgyában. Megállapítást nyert, hogy az érintett területen a MIVIZ KFT olyan munkálatokat végez, amelynek teljesítési határideje lejárt és ellehetetleníti a Miskolci Zöld Nyíl 2009 konzorcium tervezett munkakezdését.

A helyszíni bejárás tapasztalatai és a MIVIZ késedelmének áttekintése alapján az alábbiakról tájékoztatom:

A MIVIZ Kft szerződést kötött az Umwelt Technik Kft-vel a Széchenyi u. szennyvízcsatorna rekonstrukció II. ütemének végrehajtására. A feladat két részből állt, melyek a következők:

- 42 db közterületi tisztító, ellenőrző műtárgy kiépítése a szennyvíz bekötővezetékeken,
- 77 db „kalapidom” felhelyezése a bekötővezeték és a gerinc vezeték találkozási pontján.

A kivitelezést a vállalkozó 2012. március 21-én kezdte meg. Ütemterv szerint az Ady utca és a Kazinczy utca közötti szakaszon 2012. június 30. míg a teljes szakaszon 2012. július 30-i befejezéssel rögzítették a befejezési határidőket. A munkálatokat a burkolat csere megkezdése előtt kívánták befejezni.

A MIVIZ Kft. tájékoztatása alapján a kivitelezés során több olyan akadályozó tényező is felmerült, előre nem kalkulálhatóan, amelyek a munkák szerződésben foglalt határidőkre történő elvégzését nem tették lehetővé. A főbb akadályozó tényezők az alábbiak:

- A tervezés során leegyeztetett közművek (gáz, elektromos vezeték, hírközlő kábel, stb.) a feltárás során nem ott voltak megtalálhatóak, ahova a közműterképi nyilvántartás jelölte, ezért több helyen módosítani kellett az elhelyezendő műtárgy helyét. A feltárást jelentősen hátráltatta, hogy a 2011. évi gázvezeték robbanásos baleset miatt a területen csak kézi munkával, állandó szakfelügyelet biztosítása mellett lehetett a földmunkákat elvégezni.
- Hátráltató tényezőként jelentkezett, hogy a feltárás során a genplan szerint nem létező hírközlő optikai kábel került feltárássra, melynek jelenleg sincs gazdája.
- A nagyon sűrű beépítettség és a nyilvántartási adatoktól való eltérés miatt minden egyes munkagödört 4,5 m mélységig egyedileg kellett kidúcolni, figyelembe véve a benne található egyéb közműveket.
- A feltárt, a múlt század eső harmadában épült kőanyag szennyvízbekötő vezeték több helyen egyedi szabványtól eltérő méretű volt, ezért az előre megrendelt fenékidomok és kötőelemek

nem voltak beépíthetők Az egyedi megrendelések átfutási ideje alatt nem volt végezhető munkavégzés.

A leírt akadályozó tényezők komoly határidőcsúszást eredményeztek.

A MIVIZ KFT tájékoztatása alapján a kivitelezés várhatóan 2012. szeptember 30-val fejeződik be.


Kérem a Tisztelt Mérnök urat a szerződés szerinti intézkedés megtételére.

Tisztelettel:



Szőnyi Péter
projekt igazgató

Miskolc Városi Közlekedési ZR
3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
18.



Mattyasovszky Miklós
műszaki menedzser