

**Miskolc Városi Villamosvasút  
Fejlesztése**

**4. számú  
KÖVETELÉS ÉRTÉKELÉSE**

**M** **HU-COSINUS**  
**ÉRNÖKI KFT.**

### ÖSSZEFOGLALÓ LAP

<b>Szerződés megnevezése:</b> Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra”	
<b>Vállalkozó: MISKOLCI ZÖLD NYÍL 2009 KONZORCIUM</b> COLAS-ALTERRA Építőipari Zrt. (1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) COLAS ÚT Építőipari Zrt.(3300 Eger, Deák F. út 49.) WIS Befektetési és Kereskedelmi Zrt. (1044 Budapest, Váci út 123.) PENTAVIA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szegedi út 54/2.)	
<b>Követelés sorszáma: 4. sz.</b>	
<b>Követelés tárgya (oka, indoka):</b> Megvalósítás időtartamának kiigazítása a munkaterület átadásának késedelme miatt	
<b>Projektvezető:</b>	<i>Czentnár György</i>
<b>Vállalkozó által követelt összeg:</b> <i>0,-Ft.</i> <i>(A Vállalkozó nem nyújtott be kidolgozott kimutatást)</i>	<b>Mérnök által elfogadásra javasolt összeg:</b> <i>0,-Ft.</i>
<b>Vállalkozó által követelt időtartam-hosszabbítás [nap]:</b> <i>(A Vállalkozó nem nyújtott be kidolgozott kimutatást)</i>	<b>Mérnök által elfogadásra javasolt időtartam-hosszabbítás [nap]:</b> <b>M11 – 6,5 hó</b>
<b>MEGBÍZÓ JÓVÁHAGYÁSA/ELUTASÍTÁSA</b>	
A Mérnök javaslatát jóváhagyom:	A Mérnök javaslatát elutasítom:
Név:	Név:
Aláírás:	Aláírás:
Dátum:	Dátum:
<b>Megjegyzés:</b>	

## KÖVETELÉS ÉRTÉKELÉSE, MÉRNÖK JAVASLATA

### RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS

<b>Követelés bejelentése [dátum]:</b>	2012. március 28.
<b>Vállalkozó levelei:</b> <b>Dátum</b> <b>Iktató szám:</b> 2012.03.28                      7302/874/2012 2012.07.27                      7302/1657/2012	<b>Mérnök és Megbízó levelei:</b> <b>Dátum</b> <b>Iktató szám:</b> 2012.07.30.                      04198/184/2012  <b>Megrendelő:</b> 2012.08.03 <b>XXXXXX</b>  <i>Dokumentumok:</i> 2012.03.22-i bejárasi jegyzőkönyv 2012.07.24-i bejárasi jegyzőkönyv
<b>Vállalkozó által hivatkozott szerződéses dokumentumok, cikkelyek, pontok:</b> ÁSZF 8.4; ÁSZF 20.1.	<b>Mérnök által hivatkozott szerződéses dokumentumok, cikkelyek, pontok:</b> ÁSZF 2.1
<b>Tényállás:</b>  A tárgyi Követelést Vállalkozó 2012. március 28-án nyújtotta be. Indoklásában a következő körülményekre hivatkozott: A Vállalkozó, a Megrendelő és a Mérnök képviselője 2012. július 24-én helyszíni bejárást tartott a Vállalkozó részére biztosítandó munkaterület és a feladatok pontosítása érdekében. A bejárás során kiderült, hogy a MIVIZ Kft. a helyszínen munkálatokat végez, ezért a Megrendelő a Vállalkozói szerződés 2. sz. módosításában vállalt határidőre a Vállalkozó részére munkaterületet nem tud biztosítani, ami a Belvárosi járófelület burkolására vonatkozó határidő betartását ellehetetleníti.  <u>A Követelés által érintett Kötberterhes Határidők definiálása:</u> M11 : 2012. évre tervezett munkák elvégzése A javaslat időpontjában érvényes határidő: - 2012. szeptember 30. (2. sz. szerződés módosítás szerint)  <u>Vállalkozó igénye:</u> <u>Kötberterhes Határidők módosítása:</u> M11 – 2013. július 31.  Vállalkozó többletköltség-igénye: <b>0,-Ft.+ÁFA</b>	

**Konklúzió (Mérnök javaslata a megállapodáshoz):**

A Vállalkozási Szerződés 2012. december 16. napján megkötött 2. sz. módosítás V. A Belvárosi járófelület burkolásának és a villamos pálya átadásának határidő módosítás részében a Szerződő felek munkálatok elkezdéséhez szükséges munkaterület átadást 2012. március 01-ben állapították meg, a díszburkolat ajánlati felhívásban rögzített műszaki tartalmának megvalósításához, kapcsolódó közműkiváltások, átépítések korszerűsítések elvégzéséhez a véghatáridőt pedig 2012. szeptember 30-ra.

A Megrendelő, a Vállalkozó és a Mérnök 2012. március 22-én helyszíni bejárást tartott az elvégzendő feladatok pontosításának érdekében. A helyszíni bejárás során derült ki, hogy a MIVIZ Kft. a munkaterületen csatorna felújítási munkálatokat végez, emiatt nyitott munkagödrök találhatók, és így a Belvárosi burkolási munkák nem kezdhetők meg. A MIVIZ Kft. által elvégzendő csatornázási építési munkák tervezett befejezési határideje 2012. június 30. volt. Ezt követően 2012. július 24-én került sor egy újabb helyszíni bejárásra a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó részvételével. Ennek során megállapították, hogy a belvárosi munkaterületen továbbra is folyamatban vannak az előző pontban említett csatornázási építési munkálatok, amelyek akadályát képezik a munkaterület átadásának és a Vállalkozó határidőben való teljesítésének.

A MIVIZ Kft. tájékoztatása szerint a csatornaépítési munkálatok határideje 2012. július 30.-a lett volna, azonban a kivitelezés során több olyan akadályozó tényező is felmerült, előre nem kalkulálhatóan, amelyek a munkák az Umwelt Technik Kft.-vel kötött kivitelezői szerződésben foglalt határidőkre történő elvégzését nem tették lehetővé. A csatornaépítési munkálatok befejezésére 2012. szeptember 30-ig kerül sor.

Mérnök álláspontja a Vállalkozó által hivatkozott akadályozó körülményekkel kapcsolatban:  
Mérnök álláspontja, hogy Vállalkozó önhibáján kívül esik késedelembe a teljesítési határidő tekintetében. Mivel a tervezett munkakezdés időpontjára a Kivitelező részére nem volt biztosítható a munkaterület, a Kivitelezői szerződésben foglalt határidőre a kivitelezési munkálatok elvégzése lehetetlenné vált.

A Mérnök határidő módosításra hozott határozatot:

M11 : A javasolt új Kötbérterhes Határidő 2013. július 31.

Az M11 kötbérterhes módosított határidejének megállapítását az alábbiak figyelembe vételével került sor:

A Vállalkozói szerződés 2. számú módosításában a Belváros burkolási munkálatainak elvégzésére megállapított időtartam 6,5 hónap volt. Jelen állapotok szerint a kapcsolódó közműkiváltások, átépítések, korszerűsítések miatt, a kivitelezés tervezetten 2012. október 1. napján kezdődhet meg. Figyelembe véve a feladat volumenét, a Belváros speciális közlekedési rendjének biztosítását, a várható rendezvények időütemezését, a korábban említett időjárás és munkavégzés körülményeket, valamint az ebből fakadó 2012. november 16. és 2013. február 28. napja közötti akadályoztatást a Miskolc belvárosi burkolat átépítésének határideje 2013. július 31. napjára módosítandó.

Megjegyzés: / Remarks:

.....

Kelt: Budapest, 2012. augusztus 09.



Mérnök Képviselője