

| Sorszám    | Mérőldkőhöz tartozó teljesítés leírása   | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)    |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
|            |  |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                    |
| 2010.05.31 |  |                       |                                  |  |                    |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek   | 1.                    |                                  | 2010.05.31                             | 11 679 868         |
| 2.1        | Projekt Megvalósítási Terv beadása a Mérnöknek                                   | 2.                    | 2010.02.28                       | 2010.05.31                             | 4 395 600          |
| 2.2        | A Mérnök irodáinak, berendezéseinek biztosítása a Megbízó követelményei szerint. | 2.                    | 2010.03.31                       | 2010.05.31                             | 19 535 000         |
| 4.7        | MVK telepi ideiglenes vágány kiépítése   | 4.                    | 2010.02.28                       | 2010.05.31                             | 145 459 000        |
| 5.3/1      | Thököly utcai vágánykapcsolat kiépítése  | 5.                    | 2010.04.30                       | 2010.05.31                             | 91 395 000         |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  |                       |                                  |  | <b>272 464 468</b> |

| Sorszám    | Mérőldkőhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)    |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
|            |   |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                    |
| 2010.07.30 |   |                       |                                  |  |                    |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek  | 1.                    |                                  | 2010.07.30                             | 41 591 213         |
| 6.1/1      | Ady Endre út-Thököly utca között infrastruktúra bontás  | 6.                    | 2010.07.31                       | 2010.07.30                             | 467 067 600        |
| 9.1/1      | Tüzér utca - Ady Endre utca közötti villamos pálya bontás, építés alépítmény és felépítményi munkák elvégzése | 9.                    | 2011.04.30                       | 2010.07.30                             | 461 578 050        |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                                  |  | <b>970 236 863</b> |

| Sorszám    | Mérőfldkőhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)      |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
|            |  |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                      |
| 2010.10.29 |  |                       |                                  |  |                      |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek   | 1.                    |                                  | 2010.10.29                             | 72 827 355           |
| 5.1        | Baross Gábor u.-Corvin u. közötti szakaszon megállók építése és útszélesítés, + Szinva park ideiglenes megálló építése                             | 5.                    | 2010.05.31                       | 2010.10.29                             | 303 604 000          |
| 6.1/2.1    | Szinva parknál végleges vágánykapcsolat beépítése, Ady Endre út-Thököly utca között közműkiváltás: - villamos üzemkész állapothoz szükséges munkák | 6.                    | 2010.07.31                       | 2010.10.29                             | 428 872 118          |
| 7.1/1      | Ady Endre út - Thököly utca között villamos infrastruktúra üzemkész állapotra hozása   | 7.                    | 2010.09.30                       | 2010.10.29                             | 701 452 000          |
| 9.1/2.1    | Tüzér utca - Ady Endre utca közötti villamos infrastruktúra üzemkész állapotra hozása  | 9.                    | 2011.04.30                       | 2010.10.29                             | 192 167 108          |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  |                       |                                  |  | <b>1 698 922 581</b> |

| Sorszám    | Mérőföldkőhöz tartozó teljesítés leírása   | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)      |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
|            |  |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                      |
| 2010.12.22 |  |                       |                                  |  |                      |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek   |                       |                                  | 2010.12.22                             | 46 230 310           |
| 6.1/2.2    | Szinva parknál végleges vágánykapcsolat beépítése, Ady Endre út-Thököly utca között bontások - befejező munkák   | 6.                    | 2010.07.31                       | 2010.12.22                             | 41 260 550           |
| 7.1/2      | Ady Endre út - Thököly utca közötti villamos infrastruktúra elkészítése - befejező munkák  | 7.                    | 2010.09.30                       | 2010.12.22                             | 36 852 000           |
| 8.1/1      | Kilián - Zenta utca megálló között villamos pályabontás és építés, alépítményi és felépítményi munkáinak elvégzése   | 8.                    | 2010.11.30                       | 2010.12.22                             | 227 411 800          |
| 9.1/2.2    | Tüzér utca - Ady Endre utca között teljes infrastruktúra elkészítése - befejező munkák   | 9.                    | 2011.04.30                       | 2010.12.22                             | 76 549 342           |
| 9.2        | Kocsiszíni beálló vágány átépítése   | 9.                    | 2011.04.30                       | 2010.12.22                             | 353 047 000          |
| 16.1.1/1   | "Jármútelep, külső infrastrukturális elemek megépítése I. szakasz: Vágányok átépítése: I. - V. vágány és kapcsolódó kitérők átépítése a főbejárat és a járműmosó között - komplett vasúti alépítményi és felépítményi munkák elkészítése | 14.                   | 2010.09.30                       | 2010.12.22                             | 297 107 500          |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  |                       |                                  |  | <b>1 078 458 502</b> |

| Sorszám    | Mérőföldkőhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár (nettó HUF)     |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
|            |   |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                    |
| 2011.04.29 |   |                       |                                  |  |                    |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek  | 1.                    |                                  | 2011.04.29                             | 42 361 659         |
| 8.1/2.1    | Lyukó patak - Kilián közötti szakasz vasúti felépítmény, valamint áramellátási rendszer bontása Kilián - Zenta utca közötti szakasz kivételével   | 8.                    | 2010.11.30                       | 2011.04.29                             | 317 889 320        |
| 10.1/1     | Thököly u. - Újgyőri főtér között meglévő burkolt vágányzóna és az áramellátás bontása a Thököly utcai útátjáró kivételével   | 10.                   | 2011.06.30                       | 2011.04.29                             | 396 594 600        |
| 16.1.3/1   | Jármútelep, külső infrastrukturális elemek megépítése III. szakasz: Vágányok átépítése, próbavágány, járműmosó és javítócsarnok mögötti vágányok - komplett vasúti alépítményi és felépítményi munkák elkészítése | 14.                   | 2010.11.30                       | 2011.04.29                             | 231 370 000        |
|            | OSSZESEN  |                       |                                  |  | <b>988 215 579</b> |

| Sorszám    | Mérőföldkőhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)      |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
|            |   |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                      |
| 2011.06.30 |   |                       |                                  |  |                      |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek  | 1.                    |                                  | 2011.06.30                             | 57 669 447           |
| 8.1/2.2    | Lyukó patak - Kilián közötti szakasz vágányépítési és áramellátás alépítményi munkáinak elkészítése, valamint felsővezeték tartó oszlopok elhelyezése   | 8.                    | 2010.11.30                       | 2011.06.30                             | 749 514 000          |
| 10.1/2     | Thököly u. - Újgyőri főtér között új RAFS rendszerű vágány kiépítése, felsővezeték tartó oszlopok elhelyezése a Thököly utcai útátjáró kivételével  | 10.                   | 2011.06.30                       | 2011.06.30                             | 467 257 800          |
| 16.1.1/2   | "Járműtelep, külső infrastrukturális elemek megépítése I. szakasz: Vágányok átépítése: I. - V. vágány és kapcsolódó kitérőkhöz tartozó felsővezeték részleges átépítése, vágányburkolás, váltófűtés elkészítése   | 14.                   | 2010.09.30                       | 2011.06.30                             | 33 456 500           |
| 16.1.3/2   | Járműtelep, külső infrastrukturális elemek megépítése III. szakasz: Vágányok átépítése, próbavágány, járműmosó és javítócsarnok mögötti vágányok és kapcsolódó kitérőkhöz tartozó felsővezeték részleges átépítés, vágányburkolás, váltófűtés elkészítése | 14.                   | 2010.11.30                       | 2011.06.30                             | 37 417 500           |
|            | ÖSSZESEN  |                       |                                  |  | <b>1 345 315 247</b> |

| Sorszám    | Mérőföldkőhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)      |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
|            |   |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                      |
| 2011.08.31 |   |                       |                                  |  |                      |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek  | 1.                    |                                  | 2011.08.31                             | 110 520 659          |
| 4.9        | Szinva híd munkái, a III fokú hídvizsgálat alapján  | 4.                    | 2010.02.28                       | 2011.08.31                             | 12 698 000           |
| 4.10/1     | Bulgárföld megállók kiépítése, útszélesítéssel  | 4.                    | 2010.02.28                       | 2011.08.31                             | 55 981 000           |
| 5.2/1      | Stadion, Kilián megálló kiépítése, útszélesítéssel  | 5.                    | 2010.05.31                       | 2011.08.31                             | 143 713 000          |
| 5.3/2      | Thököly utcánál 40 vm pálya építés és vágánykapcsolatba végleges váltóállítási beépítése  | 5.                    | 2010.04.30                       | 2011.08.31                             | 58 427 000           |
| 6.1/2./3   | Ady E. – Thököly u. közötti közműkiváltás – befejező munkák   | 6.                    | 2010.07.31                       | 2011.08.31                             | 16 122 732           |
| 6.2/1      | Stadion, Bulgárföld és Kilián megálló kiépítése   | 6.                    | 2010.07.31                       | 2011.08.31                             | 182 350 000          |
| 7.2        | Thököly út-Károly utca közötti 4 db peronpár kiépítése  | 7.                    | 2010.09.30                       | 2011.08.31                             | 428 873 000          |
| 8.1/2/3    | Lyukó patak – Kilián közötti szakaszon a villamospálya üzemkész állapotra hozása, Kilián betét végállomás és középperon befejezése  | 8.                    | 2010.11.30                       | 2011.08.31                             | 409 529 592          |
| 10.1/3     | infrastruktúra befejezése a Thököly utcai útátjáró építésével együtt, vágányzóna melletti útépítés  | 10.                   | 2011.06.30                       | 2011.08.31                             | 145 518 600          |
| 11.1       | Újgyőri Főter – Újgyőri piac közötti teljes infrastruktúra kiépítése (Vasgyári hurokba bemenő és kijövő delta vágányokkal)  | 11.                   | 2011.08.31                       | 2011.08.31                             | 515 355 000          |
| 12.1.1     | Vonal meghosszabbítás előkészítő munkák, bontások, közműkiváltások, I. szakasz: Diósgyőr vá. - Bölcs utca közötti   | 12.                   | 2010.07.31                       | 2011.08.31                             | 275 788 450          |
| 12.1.2     | Vonal meghosszabbítás előkészítő munkák, bontások, közműkiváltások, II. szakasz: Bölcs utca és Árpád út 86. szám közötti szakasz előkészítő munka - közműkiváltás   | 12.                   | 2010.07.31                       | 2011.08.31                             | 82 450 000           |
| 16.1.3/2   | Járműtelep, külső infrastrukturális elemek megépítése III. szakasz: Vágányok átépítése, próbavágány, járműmosó és javítócsarnok mögötti vágányok és kapcsolódó kitérőkhöz tartozó felsővezeték részleges átépítés, vágányburkolás, váltófűtés elkészítése | 14.                   | 2010.11.30                       | 2011.08.31                             | 4 157 500            |
| 17.2       | Tornyos felsővezeték szerelő gépkocsi beszállítása  | 15.                   | 2011.06.30                       | 2011.08.31                             | 136 747 000          |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                                  |  | <b>2 578 231 533</b> |

| Sorszám    | Mérőföldkőhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)      |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
|            |   |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                      |
| 2011.10.31 |   |                       |                                  |  |                      |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek  | 1.                    |                                  | 2011.10.31                             | 56 216 842           |
| 4.8        | Vasgyári hurok kírás szerinti átépítése   | 4.                    | 2010.03.31                       | 2011.10.31                             | 25 107 000           |
| 4.10/2     | LÁÉV jobb oldali megálló kiépítése, útszélesítéssel   | 4.                    | 2010.03.31                       | 2011.10.31                             | 77 512 000           |
| 5.2/2      | Zenta utcai jobb oldali megálló kiépítése útszélesítéssel   | 5.                    | 2010.05.31                       | 2011.10.31                             | 72 765 000           |
| 6.2/2      | LÁÉV és Zenta utcai baloldali megálló kiépítése útszélesítéssel   | 6.                    | 2010.07.31                       | 2011.10.31                             | 135 826 000          |
| 9.1/3      | Tiszai pu - Tüzér utca közötti teljes infrastruktúra kiépítése  | 9.                    | 2011.08.30                       | 2011.10.31                             | 122 431 725          |
| 11.2       | infrastruktúra kiépítése  | 11.                   | 2011.10.30                       | 2011.10.31                             | 330 326 000          |
| 12.1.1     | bontások, közműkiváltások, I. szakasz: Diósgyőr vá. - Böles utca közötti szakasz előkészítő munka - közmű   | 12.                   | 2011.07.31                       | 2011.10.31                             | 48 668 550           |
| 12.1.2     | bontások, közműkiváltások, II. szakasz: Böles utca és Árpád út 86. szám közötti szakasz előkészítő munka  | 12.                   | 2011.07.31                       | 2011.10.31                             | 14 550 000           |
| 12.1.3     | bontások, közműkiváltások, III. szakasz: Árpád út 86. - Felső Majláth vá. közötti szakasz előkészítő munka-   | 12.                   | 2010.11.30                       | 2011.10.31                             | 119 098 000          |
| 16.1.2/1   | Jármútelep, külső infrastrukturális elemek megépítése II. Szakasz: Vágányok átépítése VI.-XII/a vágány és kapcsolódó kitérők átépítése a főbejárat és a javítócsarnok között a REMÍZ felújításával nem összefüggő területeken | 14                    | 2010.08.31                       | 2011.10.31                             | 308 925 000          |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                                  |  | <b>1 311 426 117</b> |



| Sorszám    | Mérőközhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)      |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
|            |  |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                      |
| 2011.12.30 |  |                       |                                  |  |                      |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek   | 1.                    |                                  | 2011.12.30                             | 42 141 279           |
| 3.1        | Mérnök jóváhagyása a kivitelezési specifikációhoz  | 3.                    | 2010.02.28                       | 2011.12.30                             | 9 768 000            |
| 3.3/1      | Mérnök jóváhagyása a megvalósulási tervekhez 2011. évi munkák esetén   | 3.                    | 2011.09.30                       | 2011.12.30                             | 3 907 200            |
| 8.1/2/3    | Lyuko patak – Zenta utca közötti szakaszon a villamospálya üzemkész állapotra hozása, Kilián betét végállomás és középperon  | 8.                    | 2010.11.30                       | 2011.12.30                             | 45 503 288           |
| 9.1/3      | Tiszaí pu - Tüzér utca közötti teljes infrastruktúra kiépítése   | 9.                    | 2011.08.30                       | 2011.12.30                             | 6 443 775            |
| 13.1.1.1/1 | Vonal meghosszabbítás, Útépítés, I. szakasz: Diósgyőr vá.-Bölcs utca közötti szakasz útépítési munkák Útpálya építése kötőréteg szintig  | 13.                   | 2011.04.30                       | 2011.12.30                             | 45 400 200           |
| 13.1.1.2/1 | Vonal meghosszabbítás , Útépítés, II. szakasz: Bölc utca és Árpád út 86. közötti szakasz útépítési munkák Útpálya építés kötőréteg szintig   | 13.                   | 2011.06.30                       | 2011.12.30                             | 6 264 000            |
| 13.1.1.3/1 | Vonal meghosszabbítás , Útépítés III. szakasz: Árpád út 86- Felső Majláth vá. közötti szakasz útépítési munkák Útpálya építés kötőréteg szintig  | 13.                   | 2011.06.30                       | 2011.12.30                             | 62 852 400           |
| 13.1.2.1/1 | Vonal meghosszabbítás villamos pálya és teljes infrastruktúra I. szakasz: Diósgyőr vá. -Bölcs u. közötti szakasz villamos pálya és infrastruktúra kiépítése utasforgalom nélküli üzemkész állapotra            | 13.                   | 2011.05.31                       | 2011.12.30                             | 135 063 000          |
| 13.1.2.2/1 | Vonal meghosszabbítás villamos pálya és teljes infrastruktúra II. szakasz: Bölc u. és Árpád u. 86. közötti szakasz villamos pálya és infrastruktúra kiépítése utasforgalom nélküli üzemkész állapotra          | 13.                   | 2011.06.30                       | 2011.12.30                             | 100 478 250          |
| 13.1.2.3/1 | Vonal meghosszabbítás villamos pálya és teljes infrastruktúra III. szakasz: Árpád u. 86.- Felső-Majláth vá. közötti szakasz villamos pálya és infrastruktúra kiépítése utasforgalom nélküli üzemkész állapotra | 13.                   | 2011.06.30                       | 2011.12.30                             | 398 895 000          |
| 19.1       | Magyar Közút Kht. miatti többletek 2011. évi munkái  | 17.                   |                                  | 2011.12.30                             | 83 013 692           |
| 20.1       | Főpálya áramellátási hálózat kiépítése   | 18.                   |                                  | 2011.12.30                             | 446 641 231          |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  |                       |                                  |  | <b>1 386 371 315</b> |

| Sorszám    | Mérőföldkőhöz tartozó teljesítés leírása                                  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)   |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
|            |   |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                   |
| 2012.02.29 |   |                       |                                  |  |                   |
| 1          | Előzetes tételek, rezsiköltségek  | 1.                    |                                  | 2012.02.29                             | 416 465           |
| 3.2        | Részlettervek jóváhagyásra  | 3.                    | 2010.06.30                       | 2012.02.29                             | 9 768 000         |
| 3.4/1      | Mérnök jóváhagyása a karbantartási kézikönyvekhez 2011. évi munkák esetén | 3.                    | 2012.01.31                       | 2012.02.29                             | 3 516 480         |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                                  |  | <b>13 700 945</b> |

| Sorszám    | Mérőfldkőhöz tartozó teljesítés leírása  | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)    |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
|            |  |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                    |
| 2012.04.27 |  |                       |                                  |  |                    |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek   | 1.                    |                                  | 2012.04.27                             | 14 195 861         |
| 4.11       | Befejező munkák  | 4.                    | 2010.03.31                       | 2012.04.27                             | 16 729 200         |
| 13.1.1.1/2 | Vonal meghosszabbítás, Útépítés,<br>I. szakasz: Diósgyőr vá.-Bölcs utca közötti szakasz<br>útépítési munkák Kopóréteg építés   | 13.                   | 2011.04.30                       | 2012.04.27                             | 30 266 800         |
| 13.1.1.2/2 | Vonal meghosszabbítás , Útépítés,<br>II. szakasz: Böcs utca és Árpád út 86. közötti szakasz<br>útépítési munkák Kopóréteg építés   | 13.                   | 2011.06.30                       | 2012.04.27                             | 4 176 000          |
| 13.1.1.3/2 | Vonal meghosszabbítás , Útépítés<br>III. szakasz: Árpád út 86- Felső Majláth vá. közötti<br>szakasz útépítési munkák Kopóréteg építés  | 13.                   | 2011.06.30                       | 2012.04.27                             | 35 616 360         |
| 13.1.2.1/2 | Vonal meghosszabbítás villamos pálya és teljes<br>infrastruktúra I. szakasz: Diósgyőr vá. -Bölcs u.<br>közötti szakasz villamos pálya és infrastruktúra<br>kiépítése – befejező munkák         | 13.                   | 2011.05.31                       | 2012.04.27                             | 45 021 000         |
| 13.1.2.2/2 | Vonal meghosszabbítás villamos pálya és teljes<br>infrastruktúra II. szakasz: Bölc s u. ás Árpád u. 86.<br>közötti szakasz villamos pálya és infrastruktúra –<br>befejező munkák               | 13.                   | 2011.06.30                       | 2012.04.27                             | 33 492 750         |
| 13.1.2.3/2 | Vonal meghosszabbítás villamos pálya és teljes<br>infrastruktúra III. szakasz: Árpád u. - Felső-Majláth<br>vá. közötti szakasz villamos pálya és infrastruktúra<br>kiépítése – befejező munkák | 13.                   | 2011.06.30                       | 2012.04.27                             | 132 965 000        |
| 18.1.1     | Járműtelep, kocsiszínen belüli infrastrukturális<br>elemek megépítése I. ütem: Remiz bontási munkái  | 16.                   | 2010.11.30                       | 2012.04.27                             | 79 118 000         |
| 19.2       | Magyar Közút Kht. miatti többletek 2012. évi<br>munkái   | 17.                   |                                  | 2012.04.27                             | 39 938 702         |
| 20.3       | Peronok energia ellátási munkái I. ütem  | 18.                   |                                  | 2012.04.27                             | 35 498 274         |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  |                       |                                  |  | <b>467 017 947</b> |

| Sorszám    | Mérőközhöz tartozó teljesítés leírása   | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)    |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
|            |   |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                    |
| 2012.06.29 |   |                       |                                  |  |                    |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek  | 1.                    |                                  | 2012.06.29                             | 5 034 533          |
| 2.1        | Projekt megvalósítási terv beadás a Mérnöknek   | 2.                    | 2010.02.28                       | 2012.06.29                             | 488 400            |
| 3.4/1      | Mérnök jóváhagyása a karbantartási kézikönyvekhez 2011. évi munkák esetén                                 | 3.                    | 2012.01.31                       | 2012.06.29                             | 390 720            |
| 4.11       | Befejező munkák   | 4.                    | 2010.03.31                       | 2012.06.29                             | 1 858 800          |
| 13.1.1.3/2 | Vonal meghosszabbítás , Útépítés III. szakasz: Árpád út 86- Felső Majláth vá. közötti                     | 13.                   | 2011.06.30                       | 2012.06.29                             | 6 285 240          |
| 18.1.2     | Járműtelep, kocsiszínen belüli infrastrukturális elemek megépítése II. ütem Remiz szerkezetépítési munkái | 16.                   | 2011.04.30                       | 2012.06.29                             | 67 424 000         |
| 19.2       | Magyar Közút Kht. miatti többletek 2012. évi munkái   | 17.                   |                                  | 2012.06.29                             | 7 048 006          |
| 20.2       | Áramellátó hálózat befejező munkái  | 18.                   |                                  | 2012.06.29                             | 77 097 278         |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                                  |  | <b>165 626 977</b> |

| Sorszám    | Mérőföldkőhöz tartozó teljesítés leírása   | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)    |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
|            |  |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 2. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                    |
| 2012.09.28 |  |                       |                                  |  |                    |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek   | 1.                    |                                  | 2012.09.28                             | 10 514 376         |
| 2.3        | Összes helyszíni létesítmény eltávolítása és takarítás a munkaterületeken és átadása a Megbízónak.                                   |                       | 2011.12.31                       | 2012.09.28                             | 4 884 000          |
| 3.3/2      | Mérnök jóváhagyása a megvalósulási tervekhez 2012. évi munkák esetén   | 3.                    | 2011.09.30                       | 2012.09.28                             | 976 800            |
| 3.4/2      | Mérnök jóváhagyása a karbantartási kézikönyvekhez 2012. évi munkák esetén  | 3.                    | 2012.01.31                       | 2012.09.28                             | 976 800            |
| 11.3.1.    | Vasgyári hurok MVK telep környezetében befejező munkák   | 11.                   | 2011.08.31                       | 2012.09.28                             | 45 952 000         |
| 16.1.2/2   | Járműtelep, külső infrastrukturális elemek megépítése  | 14.                   | 2011.08.31                       | 2012.09.28                             | 87 587 000         |
| 17.1.1     | Járműtelep, gépészeti berendezések telepítése  | 15.                   | 2011.06.30                       | 2012.09.28                             | 54 395 000         |
| 18.1.3     | Járműtelep, kocsiszínen belüli infrastrukturális elemek megépítése<br>III. ütem: Remiz építészeti és szakipari munkái                | 16.                   |                                  | 2012.09.28                             | 68 840 000         |
| 18.1.4     | Járműtelep, kocsiszínen belüli infrastrukturális elemek megépítése<br>IV. ütem: Remiz előtti, nyitott, fedett tárolószín elkészítése | 16.                   |                                  | 2012.09.28                             | 54 015 000         |
| 20.2       | Áramellátó hálózat befejező munkái   | 18.                   |                                  | 2012.09.28                             | 4 057 751          |
| 20.3       | Peronok energia ellátási munkái I. ütem  | 18.                   |                                  | 2012.09.28                             | 6 264 401          |
| 20.4       | Peronok energia ellátási munkái befejező munkái  | 18.                   |                                  | 2012.09.28                             | 10 440 669         |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  |                       |                                  |  | <b>348 903 797</b> |

| Sorszám    | Mérőfldkőhöz tartozó teljesítés leírása                                      | Kifizetési hely száma | Határidő                         |  | Ár ( nettó HUF)   |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
|            |  |                       | Ajánlattevő eredeti ütemtervében | 3. sz. szerződésmódosítás ütemtervében |                   |
| 2013.07.31 |  |                       |                                  |  |                   |
| 1.         | Előzetes tételek, rezsiköltségek   | 1.                    |                                  | 2013.07.31                             | 1 888 133         |
| 7.1/3      | Ady Endre út - Városház tér közötti belvárosi gyalogos felületek elkészítése | 7.                    | 2010.09.30                       | 2013.07.31                             | 54 250 000        |
| 11.3.2.    | Vasgyári hurok MVK telep környezetében befejező munkák                       | 11.                   | 2011.08.31                       | 2013.07.31                             | 3 136 000         |
| 17.1.2.    | Járműtelep, gépészeti berendezések telepítése                                | 15.                   | 2011.06.30                       | 2013.07.31                             | 2 842 000         |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  |                       |                                  |  | <b>62 116 133</b> |

| Számlázás dátuma | Összeg                |
|------------------|-----------------------|
| 2010.05.31       | 272 464 468           |
| 2010.07.30       | 970 236 863           |
| 2010.10.29       | 1 698 922 581         |
| 2010.12.22       | 1 078 458 502         |
| 2011.04.30       | 988 215 579           |
| 2011.06.30       | 1 345 315 247         |
| 2011.08.31       | 2 578 231 533         |
| 2011.10.31       | 1 311 426 117         |
| 2011.12.30       | 1 386 371 315         |
| 2012.02.28       | 13 700 945            |
| 2012.04.30       | 467 017 947           |
| 2012.06.30       | 165 626 977           |
| 2012.09.30       | 348 903 797           |
| 2013.07.31       | 62 116 133            |
| <b>Összesen</b>  | <b>12 687 008 004</b> |