

Jegyzőkönyv

Kelt: Miskolc, 2012. március 22.

Tárgy: A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – pálya felújítás vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra projekt” beruházás, Miskolc Szécsényi utca, Ady Endre utca – Kazinczy utca közötti szakasz Belvárosi burkolat csere munkáinak megkezdése előtti helyszíni bejárás

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

A bejárás célja a belvárosi burkolat csere munkáinak megkezdése előtt a helyszín megtekintése, a nyitott kérdések rendezése.

Munkakezdés, és terület:

A munkák tervezett kezdése 2012. április első hete. A Vállalkozó képviselői jelezték, hogy a tervezett munkaterületen a MIVIZ Kft. csatorna felújítási munkálatokat végez, emiatt több helyen, - fényképek mellékelve- nyitott munkagödrök található. A munkálatok miatt a burkolat bontási és építési munkák nem megkezdhetők. Ami veszélyezteti a befejezési határidő betartását. Vállalkozó a szerződés 2.1. pontjában „Helyszín hozzáférhetőségének joga” foglaltakat Megrendelő részéről nem tartja teljesítettnek, emiatt javasolja a bejárás befejezését, és új bejárás időpontjának kijelölését.

Megrendelő képviselője szerint a MIVIZ munkák befejezési határideje 2012. március 31-e volt, emiatt nincs pontos információ a munkák befejezési határidejéről, emiatt kéri, hogy a bejárást az érintettek a fenti nyilatkozat ellenére tartsák meg. Megrendelő későbbiekben tájékoztatja a megjelenteket a MIVIZ munkák várható befejezéséről.

- kmf -

A jegyzőkönyvet összeállította:


Czentnár György
ügyvezető igazgató