

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2011. október 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

**IX-275/22.322-1/2011. sz. határozat**

**Tárgy: Javaslata a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2011. február – 2011. augusztus időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslata a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2011. február – 2011. augusztus időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése **elfogadja** a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2011. február - 2011. augusztus időszakra vonatkozó beszámolót.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b><u>Felelős:</u></b>                          | Polgármester           |
| <b><u>Végrehajtásért felelős:</u></b>           | MVK ZRt.               |
| <b><u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u></b> | Gazdálkodási Főosztály |
| <b><u>Határidő:</u></b>                         | azonnal                |

**K. m. f.**

**Dr. Csiszár Miklós sk.  
jegyző**

**Dr. Kriza Ákos sk.  
polgármester**

**A kiadmány hitelül:**

**kiadó**

## Beszámoló a nagyprojekt előrehaladásáról 2011. február – 2011. augusztus időszakban.

Az alábbiakban terjesztjük elő beszámolóinkat a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 2011. február – 2011. augusztus közötti időszakra vonatkozóan.

### I. Vezetői összefoglaló

Az előterjesztett, 2011. február – 2011. augusztus időszakra vonatkozó beszámoló összefoglalja a projekt előrehaladását kronológiai sorrendben és a lényeges tartalmi részletek kiemelésével.

### II. Bevezető

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előkészítése során Miskolc MJV Közgyűlése 2008. szeptember 18-án elfogadott VII-170/13.750/2008. számú határozatában elfogadta, hogy a projekt előrehaladásáról a Közgyűlést féléves időintervallumokban tájékoztatni szükséges. Legutóbb 2011. márciusában számolt be a Projekt Igazgatóság a projekt előrehaladásáról. A soron következő ilyen beszámoló elkészítésének meghatározott időpontja 2011. szeptember hónap. Ennek megfelelően a Projekt Igazgatóság elkészítette a 2011. február – 2011. augusztus hónapokra vonatkozó előrehaladási beszámolót.

### III. Beszámoló a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 2011. február – 2011. augusztus között.

Kronológiai esemény összefoglaló:

- 2011. február 08. Szabálytalansági eljárás gyanújának kivizsgálása (KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.), a felhozott témák pontosítása;
- 2011. február 11. A városi és elővárosi kötőpályás közlekedés fejlesztése Miskolcon és térségében előkészítési támogatási pénzek megszerzésére irányuló pályázat kapcsán egyeztetés a Polgármesteri Hivatalban.
- 2011. február 17. Soros FB ülésen beszámoló a közbeszerzési eljárásokról;
- 2011. február 18. Egyeztetés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a MÁV és a Város képviselőivel a Kandó tér és a Tiszai Pu. pályázatokban való egyezőségek kapcsán.
- 2011. február 24. Miskolc Holding IT ülésen beszámoló a Zöld Nyíl nagyprojektről;
- 2011. március 01. A 2011. évi munkák megkezdése a forgalmi szakaszon Thököly úttól a Diósgyőri főtér irányában; Pénzügyi Bizottság ülésén beszámoló a projekt 2010. szeptember-2011. január közötti időszakban.



- 2011. március 02. Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottság ülésén beszámoló a projekt 2010. szeptember-2011. január közötti időszakban.
- 2011. március 04. Jogi, ügyrendi és közbiztonsági Bizottsági ülés;
- 2011. március 08. „Városi és elővárosi kötőpályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” tárgyú projekt terv zsűrije az NFÜ-ben.
- 2011. március 09. Nemzeti Közlekedési Hatóság soros kivitelezési ellenőrzése a munkaterületen;
- 2011. március 22. Debreceni Közlekedési Vállalat látogatása.
- 2011. március 28. Szakmai látogatás a Siemens járműgyártó cégnél.
- 2011. április 14. EU Bizottság megbízottjainak helyszíni ellenőrzése a Projekt előkészítési fázisait illetően.
- 2011. május 16. Nyilvános pályabejárás az elkészült szakaszon és az építés területén a Polgármester úrral.
- 2011. május 18. Zöld Nyíl projekt monitoring értekezlet NFÜ-ben. A Fővárosi Bíróságon a KDB ellen indított per 1. tárgyalása a villamos III. tender kapcsán.
- 2011. május 24. A központi telep keleti oldalán elkészült szakaszon próbajárat indítása.
- 2011. május 25. A villamos közbeszerzési eljárás IV. tenderének megjelenése az EU közbeszerzési honlapon.
- 2011. június 02. Polgármester jelenlétében egyeztetés az MMJVÖ – MÉRNÖK – VÁLLALKOZÓ – PROJEKTIGAZGATÓSÁG részvételével, mit akar megvalósítani a Város a projekt kapcsán, hogy értelmezi a műszaki tartalom adott kérdéseit.
- 2011. június 08. NKH soros ellenőrzése a munkaterületen – Kifogás nem volt. Használatbavételi eljárás dokumentációjának áttekintése a hatósággal, hiánypótlási kérdések tisztázása, Tiszai pályaudvar fejlesztésének tervezési kooperációja MMJVÖ, MÁV, NIF, MVK szakembereinek részvételével.
- 2011. június 15. Remíz építési területének hatósági bejárása.
- 2011. június 22. A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. soron következő helyszíni ellenőrzése, NKH helyszíni ellenőrzése.
- 2011. június 24. Az Európai Unió közlekedési attasék látogatása az MVK Zrt.-nél.
- 2011. június 25-26. Garanciális hibák kijavítása a 2010. évben átadott pálya szakaszon.
- 2011. július 08. Villamos tenderre érkezett ajánlatok beadási határideje
- 2011. július 14. MVK Zrt. Nyílt Nap
- 2011. július 18. PR közbeszerzések elfogadása a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság ülésén



- 2011. augusztus 05. Kis értékű ajándéktárgyak tárgyú közbeszerzési eljárás beadási határideje
- 2011. augusztus 12. Villamos tender – ajánlatok hiánypótlásának beadási határideje
- 2011. augusztus 16. Tüzér u. – Thököly u. közötti szakasz használatbavételi engedélyéhez kapcsolódó bejárása a Nemzeti Közlekedési Hatóság által.
- 2011. augusztus 19. Villamos tender – tisztázó kérdésekre adott válaszok beadási határideje
- 2011. augusztus 24. Felsővezeték szerelő jármű átadása
- 2011. augusztus 25. Tiszai – Vasgyár közötti szakaszon villamos próbajárat
- 2011. augusztus 29. Kis értékű ajándéktárgyak tárgyú közbeszerzési eljárás hiánypótlási határideje
- 2011. augusztus 30. Próbajárat indulása Új-győri piac – Diósgyőri Gimnázium között, bejárás Polgármester Úrral
- 2011. augusztus 31. Projekt Irányító Bizottság ülésén, majd a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság ülésén a PR közbeszerzési eljárások, az Okos Pont és Zöld Nyíl projektek közös közbeszerzés eljárásának ajánlattételi dokumentációinak megtárgyalása
- 2011. szeptember 01. Döntés a villamos tender eredményéről a Közgyűlésen, eredményhirdetés

Tartalmi összefoglaló:

a./ Közbeszerzések helyzete

#### Villamos jármű beszerzés:

A Projekt Igazgatóság a Közbeszerzési Tanácsadóval együttesen dolgozott a járműtender IV. eljárásán. Az Ajánlati Felhívás Dokumentációját a Projekt Irányító Bizottság 2011. március 03- ai elektronikus szavazás útján a 4/2011 sz. PIB határozatával elfogadta. Ezt követően a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság tűzte napirendjére a villamos tender Ajánlati Felhívás dokumentációjának megtárgyalását. A dokumentációt a 4/2011 sz. határozatával hagyta jóvá a Bizottság.

2011. március 07-én az Ajánlati Felhívás Dokumentációja be lett küldve a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nek minőségbiztosítási folyamatra. Március 24-én kaptuk meg a KIKSZ Zrt. által még tisztázandó kérdésköröket, ezek a közbeszerzési tanácsadó és a jogászok segítségével kerültek megválaszolásra.

2011. április 18 – án érkezett meg a KIKSZ Zrt. jóváhagyása, mely után a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályához (KFF) került minőségbiztosításra az Ajánlati Dokumentáció. A KFF minőségbiztosítási tanúsítványát május 04-én kaptuk meg.

A minőségbiztosítási folyamat után a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság 10/2011 sz. határozatával jóváhagyta az Ajánlati Dokumentációt és az eljárás megindítását.

Az Ajánlati Felhívás 2011. május 25-én jelent meg TED-en, az Európai Unió hivatalos közbeszerzési

Miskolci Villamos Projekt 2008 - 2013 / Összeköt minket!

- telefon: +36 46/514-993
- fax: +36 46/514-995
- cím: Miskolc, 3527 Szondi Gy. u. 1.
- e-mail: mvkprojig@mvkzrt.hu
- web: www.zoldnyil.hu

honlapján.

Az ajánlatok beérkezésének határideje július 08-a volt. A megadott határidőig 6 ajánlat érkezett.

Az Ajánlattevők a következők voltak:

1. S.C. ASTRA Vagoane Calatori S.A. Arad
2. Constucciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
3. AnsaldoBreda SpA
4. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding
5. Solaris Bus & Coach S.A.
6. GANZ-ŠKODA Közlekedési Zrt.

Az ajánlatok beadása után a Bíráló Bizottság megkezdte munkáját és az első hiánypótlási felhívás beadási határideje augusztus 12-e volt, a hiánypótlás után még tisztázó kérdéseket tettek fel az Ajánlattevőknek, melyeket megválasztak. A hiánypótlások beadása után a Bíráló Bizottság meghozta javaslatát az eredmény tekintetében, melyet a Miskolc Holding Igazgató Tanácsa augusztus 30-án, a PIB és a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság augusztus 31-én elfogadott.

Szeptember 01-én Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megszavazta a Bíráló Bizottság javaslatát és kihirdette az eredményt.

A Közgyűlés az alábbi eredményt szavazta meg:

- az eljárást eredményesnek ítélte meg
- érvényesnek ítélte meg az AnsaldoBreda és a CAF ajánlatát, érvénytelenítette a Skoda, a Solaris és az Astra ajánlatát
- az AnsaldoBreda – t kihirdette nyertesnek

Az eredményhirdetést követően a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be két ajánlattevő: a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. valamint Solaris Bus & Coach S.A. A CAF pedig előzetes vitarendezési kérelmet kért. A Közbeszerzési Döntőbizottság megtiltotta a szerződéskötést a nyertes ajánlattevővel.

A Döntőbizottsági tárgyalások időpontjai 2011. szeptember 28-29 és 2011. október 10.

### **Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra:**

A Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorcium ebben az évben a kivitelezési munkálatokat hivatalosan 2011. március 1-én kezdte meg a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon. Ezt megelőzően előkészítési munkálatokat végeztek (pl.: oszlopalapok ásása) az adott szakaszon.

### **Remízen belüli vágányépítési munkák:**

Ezen időszak alatt a XIII.-as vágány teljes hosszában megépítésre került, a VI. – XII. vágányok esetében az alépitmény a teljes felületen elkészült, a bebetonozott betonlajlas felépitmény készülségi foka 80%. A nyugati líra kitérői átépültek.

A csarnoképület véglegesített műszaki tartalmának elrendeléséig a vágányépítési munkákat a Kivitelező felfüggesztette az egymásra épülő tevékenységek miatt.



#### Thököly u. – Kilián betétvégállomás közötti szakasz:

Szeptember 01-vel átadásra került ez a szakasz. A villamos járművek közlekedése és a közúti forgalom mellett még kiegészítő munkálatokat végez a Kivitelező, úgy, mint járdaépítés, útépítési korrekciók és forgalomtechnikai eszközök kiépítése, kihelyezése folyik.

A Vasgyári hurokban a végleges forgalomtechnika kialakítása és befejező útépítési munkák zajlanak.

#### Kilián betétvégállomás – Diósgyőri végállomás:

A Táncsics téri csomópont átépült. A régi végállomás környékén folynak még alépítményi védőcsőhálózat építése, október első felében várhatóan elkezdődik a kitérő lekötése, annak alépítményi munkáival a Kivitelező végzett.

A Diósgyőri végállomás bontásának előkészítése megkezdődött, az épületben lévő jegy – és bérletpénztár a Lilla fagyizó épületébe költözik át. Folyik az új peronok építése.

A felsővezeték rendszer építése a teljes szerelvényezéssel a Táncsics tér környékén tart.

A LÁÉV megállóhely környékén a pályázónában aszfaltozási munkák zajlanak, és a régi felsővezeték tartó oszlopok eltávolítása folyik.

#### Meghosszabbítás szakasza:

Ezen a szakaszon a villamos alépítmény kivitelezése, a távközlési alépítmény, a víztelenítés kivitelezése és vágányépítési munkák folyamatosan zajlanak. Mindemellett útépítési, útkorrekciós munkákat is végez a Kivitelező. A régészeti munkák befejeződtek, a Pálos kolostor előtt, a régi út területén az új villamospálya alépítményének készítése folyik. A Bölcs utcánál zajlik az új peronok építése.

#### **PR és kommunikációs tevékenység:**

Ezen a területen jelenleg három eljárás van folyamatban.

##### 1. Kis értékű ajándéktárgyak beszerzése

Ajánlatkérők 2011. július 19-én a Kbt. harmadik rész, VI. fejezet, 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indítottak el.

Az eljárásban bevonni kívánt cégek az alábbiak voltak:

- Rosvig Kft. (3529 Miskolc, Szigeti M. utca 2.)
- SzocioProdukt Kft. (3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.)
- Dexef Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Szent Anna u. 12/a.)
- Log-Art-Tech Bt. (3525 Miskolc, Attila u. 8.)
- Europatrade Kft. (3508 Miskolc, Próbatétel u.11.)

Az ajánlatok bontására 2011. augusztus 05. napján 12.00 órakor került sor. Az Ajánlatkérők képviseletében eljáró közbeszerzési tanácsadó megállapította, hogy az ajánlattételi határidőig összesen 2 db ajánlat érkezett:



- Dexef Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Szent Anna u. 12/a.)
- SzocioProdukt Kft. (3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.)

A közbeszerzési eljárásban létrehozott Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és az Ajánlattevőket hiánypótlásra kérte fel, amelyet az Ajánlattevők 2011. augusztus 29-én teljesítettek. A Bíráló Bizottság elbírálta a beadott ajánlatokat, és a hiánypótlást, melyek alapján elkészítette döntési javaslatát, melyet a PIB és a Városgazdálkodási Bizottság szeptember 15-én elfogadott.

Az elfogadott eredmény az alábbi:

- a Dexef Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánította a Bizottság,
- a SzocioProdukt Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján,
- a közbeszerzési eljárás eredményes:
  - a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő: a Dexef Szolgáltató Kft.

## 2. Rendezvényszervezés

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját a Projekt Irányító Bizottság 11/2011 sz. határozatával elfogadta 2011. július 08-án. Ezt követően a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság tárgyalta meg a javaslatot és 2011. július 18-án 38/2011 sz. határozatával jóváhagyta.

A jóváhagyó döntések után az ajánlati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt július 18-án megküldtük a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nek minőségbiztosításra. A KIKSZ Zrt. észrevételeit augusztus 01-én jelezte a dokumentációval kapcsolatban. A finanszírozási feltételekre illetve határidőkre vonatkozóan tett javaslatai kijavításra kerültek a dokumentációban. A módosított dokumentációt augusztus 12-én hagyta jóvá a Közreműködő Szervezet.

A KIKSZ Zrt.-nél történt minőségbiztosítási folyamat befejezését követően az anyagot benyújtottuk a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak (KFF) minőségbiztosításra, ahonnan a minőségbiztosítási jelentés és tanúsítvány 2011. augusztus 23-án érkezett meg.

A Projekt Irányító Bizottság augusztus 31-én, a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság szeptember 05-én jóváhagyta a végleges ajánlatkérési dokumentációt és az eljárás megindítását.

Az ajánlati felhívás szeptember 10-én jelent meg a TED-en az Európai Unió hivatalos közbeszerzési honlapján.

Az ajánlatok beadásának határideje: 2011. október 24.

## 3. Médiakutatás, médiaelemzés

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját a Projekt Irányító Bizottság 11/2011 sz. határozatával elfogadta 2011. július 08-án. Ezt követően a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság tárgyalta meg a javaslatot és 2011. július 18-án 39/2011 sz. határozatával jóváhagyta.

A jóváhagyó döntések után az ajánlati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt július 18-án megküldtük a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nek minőségbiztosításra. A KIKSZ Zrt. észrevételeit



**KIKSZ**  
Közlekedésfejlesztési Zrt.

**ZÖLD NYÍL**

augusztus 01-én jelezte a dokumentációval kapcsolatban. A finanszírozási feltételekre illetve határidőkre vonatkozóan tett javaslatai kijavításra kerültek a dokumentációban. A módosított dokumentációt augusztus 03-án küldtük meg ismét a KIKSZ Zrt.-nek, akinek a jóváhagyó levele 2011. augusztus 12-én érkezett meg.

A KIKSZ Zrt.-nél történt minőségbiztosítási folyamat befejezését követően az anyagot benyújtottuk a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak (KFF) minőségbiztosításra. A KFF minőségbiztosítási jelentése 2011. augusztus 18-án érkezett, mely tartalmazta a dokumentációval kapcsolatos észrevételeket. Ezek a hiányosságok kijavításra kerültek, a módosított dokumentációt 2011. augusztus 26-án ismét megküldtük a KFF-nek, mely után megérkezett a minőség biztosítási tanúsítványa is.

A Projekt Irányító Bizottság augusztus 31-én, a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság szeptember 05-én jóváhagyta a végleges ajánlatkérési dokumentációt és az eljárás megindítását.

Az ajánlati felhívás szeptember 10-én jelent meg a TED-en az Európai Unió hivatalos közbeszerzési honlapján. Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódóan 2011. szeptember 21-én jelent meg egy kiegészítő a TED-en.

Az ajánlatok beadásának határideje: 2011. november 04.

#### b/ Projekt Státusz Jelentések, elszámolások leadása.

A jelentések a Támogatási Szerződésben leírtak szerint havonta rendszeresen elkészülnek, amelyekkel egy időben a feltételek megléte esetén az időszakban felmerült költségek elszámolásai is beadásra kerülnek.

A február - augusztusi időszakban 6 db jelentés került leadásra, melyekhez 2.881.891.065,- Ft támogatás kifizetési igénye került benyújtásra.

A kivitelező a jelentési időszakban 4 részletesítést számlázott ki 162.425.425,- Ft, 1.056.853.901,- Ft, 1.445.457.985,- Ft, illetve 3.063.550.370,- Ft összegekben.

#### c/ Támogatási Szerződések helyzete:

NFH-TRA-10/2005. előkészítési Támogatási Szerződés keretén belül a 2. sz. módosítás van folyamatban, mert a szerződés határideje lejárt. Ezen szerződés keretein belül még nincs rendezve az UVATERV Zrt. tervezések végszámlája 21.600.000,- Ft bruttó értékben, valamint itt történik a „Városi villamosvasúti üzem energiaellátás kiegészítő tervezési munkái” tervezés finanszírozása 9.875.000,- Ft bruttó tervezett összeggel. Az NFÜ, mint Irányító Hatóság a Tebodin Kft. által készített anyagot minőség biztosítási eljárás keretében elfogadta 2010. július 30-án. A tanulmányban szereplő feladatok komplex tervezését a FŐMTERV tervezői tervezik. A Tebodin Kft számláját az Önkormányzat kifizette, a támogatott rész visszaigénylése folyamatban van.

A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 Támogatási Szerződés módosítása több részfeladat esetében folyamatban van. Ilyenek a projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2014. december 31. Az elszámolási tényesorok pontosítása, a tervezett beruházási költségek átütemezésének kialakítása a pálya építési és a járműbeszerzési közbeszerzési eljárások tényleges ütemének függvényében.

A Támogatási Szerződés véghatáridejének módosítása megtörtént, jelenleg az Irányító Hatóságnál van ellenjegyezésen.

Miskolci Villamos Projekt 2008 - 2013 / Összeköt minket!

telefon: +36 46/514-993  
fax: +36 46/514-995  
cím: Miskolc, 3527 Szondi Gy. u. 1.  
e-mail: mvkprojig@mvkzrt.hu  
web: www.zoldnyil.hu





MVK Zrt.

KIKSZ  
Közlekedésfejlesztési Zrt.



#### d/ Infrastruktúra-szerződés módosítása:

Az infrastruktúra-szerződés módosítása részben önkormányzati testületi jóváhagyást igényel, várhatóan év végi ütemezésben. A szerződés-módosítás a korábbi szerződést alapvetően három tekintetben érinti:

- változik a szerződés **véghatárideje** 2011. december 31.-ről 2012. június 30.-ra, mert
  - a Magyar Közút által előírt útszélesítések és új körforgalom kiépítése nem valósítható meg 2011. december 31-ig, valamint
  - a villamos jármű szállító-kiválasztás elhúzódása miatt a Remíz átalakítási munkálatai nem fejeződhetnek be 2011. december 31-re (a berendezések adatai, paraméterei nem állnak rendelkezésre jelenleg)
- változik a szerződéses összeg
- módosul a szerződés tárgyát képező műszaki tartalom:
  - bővül a műszaki tartalom, egyrészt a járműcsarnok és az energiaellátás műszaki tartalmával, másrészt a tartalékkeret terhére elrendelt pótmunkákkal,
  - az Üzemeltető igényeinek megfelelően pontosításra kerül a garanciális eljárásrend,
  - a Megrendelői oldal érdekében pontosításra kerül az előrehaladás követéséhez szükséges rendszeres kivitelezői beszámolás rendje.

A szerződés-módosítás keretében történő, tartalékkeret konkrét műszaki tartalommal való feltöltését a Projekt Igazgatóság a KIKSZ jóváhagyásával fogja intézni.

A szerződésmódosításhoz, valamint a közbeszerzés-köteles műszaki tartalom bővítés ügyében az MMJVÖ önkormányzati testület és a KIKSZ jóváhagyása szükséges.

Tisztelettel:

Komoróczy Imre  
projekt igazgató

Miskolci Villamos Projekt 2008 - 2013 / Összeköt minket!

- telefon: +36 46/514-993
- fax: +36 46/514-995
- cím: Miskolc, 3527 Szondi Gy. u. 1.
- e-mail: mvkprojig@mvkzrt.hu
- web: www.zoldnyil.hu



**KIKSZ**  
Közlekedéstechnológiai Zrt.



#### IV. Mellékletek



Költségek



Közbeszerzések

Miskolci Villamos Projekt 2008 - 2013 / Összeköt minket!

- telefon: +36 46/514-993
- fax: +36 46/514-995
- cím: Miskolc, 3527 Szondi Gy. u. 1.
- e-mail: [mvkprojig@mvkzrt.hu](mailto:mvkprojig@mvkzrt.hu)
- web: [www.zoldnyil.hu](http://www.zoldnyil.hu)

**„Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekt - Tény és tervezett kifizetések a Támogatási Szerződés sorai szerint 2008-2015 között**

| <b>Tevékenységek, költségkategóriák</b>                  | <b>Kedvezményezett</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b>       | <b>2011</b>          | <b>2012</b>           | <b>2013</b>          | <b>2014</b>          | <b>2015</b>           | <b>Összesen</b>   |                       |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Területszerzés   | MMJV Önkormányzata     |             | -           | 338 943 760       | 161 056 240          | -                     | -                    | -                    | -                     | 500 000 000       |                       |
| Lószermentés   | MMJV Önkormányzata     |             | -           | -                 | 3 000 000            | -                     | -                    | -                    | -                     | 3 000 000         |                       |
| Régészeti felmérés, feltárás                             | MMJV Önkormányzata     |             | -           | 8 120 000         | 106 880 000          | -                     | -                    | -                    | -                     | 115 000 000       |                       |
| Új épület, építmény                                      | MVK Zrt.               |             | -           | 317 706 791       | -                    | 1 308 375 209         | -                    | -                    | -                     | 1 626 082 000     |                       |
| Új épület, építmény                                      | MMJV Önkormányzata     |             | -           | -                 | 250 000 000          | -                     | -                    | -                    | -                     | 250 000 000       |                       |
| Átalakítás, bővítés                                      | MVK Zrt.               |             | -           | 112 795 477       | 159 762 100          | 270 442 423           | -                    | -                    | -                     | 543 000 000       |                       |
| Rekonstrukció  | MVK Zrt.               |             | -           | 3 597 080 353     | 7 182 833 794        | 2 258 170 853         | -                    | -                    | -                     | 13 038 085 000    |                       |
| Rekonstrukció  | MMJV Önkormányzata     |             | -           | -                 | 60 000 000           | -                     | -                    | -                    | -                     | 60 000 000        |                       |
| Kapcsolódó beruházások                                   | MVK Zrt.               |             | -           | 30 213 074        | 102 501 277          | 17 285 649            | -                    | -                    | -                     | 150 000 000       |                       |
| Tervezés és engedélyeztetés (ha kivitelezői feladat)     | MVK Zrt.               |             | -           | 130 811 174       | 200 764 426          | 18 424 400            | -                    | -                    | -                     | 350 000 000       |                       |
| Gépek, berendezések, felszerelések                       | MVK Zrt.               |             | -           | 93 334 430        | 337 304 000          | 214 861 570           | -                    | -                    | -                     | 645 500 000       |                       |
| Járművek   | MVK Zrt.               |             | -           | 3 200 000         | 4 464 496 000        | 1 463 061 000         | 1 789 832 000        | 10 879 411 000       | -                     | 18 600 000 000    |                       |
| Egyéb anyagköltség                                       | MMJV Önkormányzata     |             | -           | 667 800           | 50 068 832           | 19 263 368            | -                    | -                    | -                     | 70 000 000        |                       |
| Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek                | MVK Zrt.               | -           | -           | 10 399 272        | 57 299 345           | 53 179 383            | 67 971 000           | 30 000 000           | 5 651 000             | 224 500 000       |                       |
| Mérnök, műszaki ellenőr                                  | MVK Zrt.               |             | 54 091 722  | 32 245 862        | 140 841 860          | 30 000 000            | 30 000 000           | 27 000 000           | 5 820 556             | 320 000 000       |                       |
| Közbeszerzési tanácsadó díja                             | MVK Zrt.               |             | 3 570 000   | 3 570 000         | 4 860 000            | -                     | -                    | -                    | -                     | 12 000 000        |                       |
| Jogi tanácsadás  | MVK Zrt.               |             | -           | 6 150 983         | 3 312 500            | 3 600 000             | 3 600 000            | 3 000 000            | 336 517               | 20 000 000        |                       |
| Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat                      | MVK Zrt.               |             | 1 430 000   | 112 000           | 7 458 000            | 8 000 000             | 10 000 000           | 8 000 000            | 2 000 000             | 37 000 000        |                       |
| Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége               | MVK Zrt.               |             | -           | 2 208 000         | 2 152 000            | 640 000               | -                    | -                    | -                     | 5 000 000         |                       |
| Engedélyezés hatósági díjai (ha nem kivitelezői feladat) | MVK Zrt.               |             | -           | 700 400           | 1 770 700            | 528 900               | -                    | -                    | -                     | 3 000 000         |                       |
| Engedélyezés hatósági díjai (ha nem kivitelezői feladat) | MMJV Önkormányzata     |             | -           | -                 | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                 |                       |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                | MVK Zrt.               |             | -           | -                 | -                    | 1 000 000             | 1 500 000            | 1 250 000            | 250 000               | 4 000 000         |                       |
| Értékbecslés díja  | MMJV Önkormányzata     |             | -           | -                 | 2 000 000            | -                     | -                    | -                    | -                     | 2 000 000         |                       |
| PM költségek bér   | MVK Zrt.               |             | 15 598 860  | 46 118 766        | 99 282 374           | 160 000 000           | 160 000 000          | 65 000 000           | 15 000 000            | 561 000 000       |                       |
| PM költségek úti   | MVK Zrt.               |             | -           | -                 | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                 |                       |
| PM költségek dologi                                      | MVK Zrt.               |             | -           | -                 | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                 |                       |
| Tartalék   | MVK Zrt.               |             | -           | -                 | -                    | -                     | 319 000 000          | -                    | -                     | 319 000 000       |                       |
| Le nem vonható ÁFA                                       | MMJV Önkormányzata     |             | -           | 2 012 752         | 158 190 976          | 39 796 272            | -                    | -                    | -                     | 200 000 000       |                       |
| <b>Összesen</b>  |                        |             |             | <b>74 690 582</b> | <b>4 736 390 894</b> | <b>13 555 834 424</b> | <b>5 866 629 027</b> | <b>2 381 903 000</b> | <b>11 013 661 000</b> | <b>29 058 073</b> | <b>37 658 167 000</b> |
| <b>Támogatás 89,509%</b>                                 |                        |             |             | <b>66 854 793</b> | <b>4 239 496 125</b> | <b>12 133 691 834</b> | <b>5 251 160 976</b> | <b>2 132 017 556</b> | <b>9 858 217 824</b>  | <b>26 009 591</b> | <b>33 707 448 700</b> |
| <b>Saját rész 10,491%</b>                                |                        |             |             | <b>7 835 789</b>  | <b>496 894 769</b>   | <b>1 422 142 589</b>  | <b>615 468 051</b>   | <b>249 885 444</b>   | <b>1 155 443 176</b>  | <b>3 048 482</b>  | <b>3 950 718 300</b>  |
| <b>Saját részből önkorm. 75 %</b>                        |                        |             |             | <b>5 876 842</b>  | <b>372 671 077</b>   | <b>1 066 606 942</b>  | <b>461 601 038</b>   | <b>187 414 083</b>   | <b>866 582 382</b>    | <b>2 286 362</b>  | <b>2 963 038 725</b>  |
| <b>Saját részből MVK Zrt. 25 %</b>                       |                        |             |             | <b>1 958 947</b>  | <b>124 223 692</b>   | <b>355 535 647</b>    | <b>153 867 013</b>   | <b>62 471 361</b>    | <b>288 860 794</b>    | <b>762 121</b>    | <b>987 679 575</b>    |

## Közbeszerzési terv

| Közbeszerzési eljárás megnevezése   | Beszerezés tárgyának rövid leírása   | Szerződés becsült értéke (nettó Ft) | Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft) | Lefolytatott eljárás esetén esetleges jogorvoslat | Eljárás tervezett/tényleges típusa                                  | Hirdetmény feladásának tervezett/tényleges időpontja | Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges időpontja | Szerződés kötés és tervezett/tényleges időpontja |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| 1. <b>Közbeszerzési</b> szakértői szolgáltatások (közbeszerzési eljárások lebonyolításához)                   | Független közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás igénybevétele  | 12 000 000                          | <b>12.495.000</b>   |   | Kbt 299. §. 1.bek. b.pontja szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás | 2008. 07. 28.  | 2008.08.25.  | 2008. 09. 12.                                    |
| 2. <b>Mérnöki</b> szolgáltatások (kivitelezési munkákhoz)   | Mérnöki szolgáltatás igénybevétele   | 320 000 000                         | <b>299.961.500</b>  |   | Nyílt, közösségi eljárásrend, Kbt. IV. fejezet 3.Cím                | 2008. 07. 15.  | 2008. 09.10.   | 2008. 10. 16.                                    |
| 3. <b>Könyvvizsgálói</b> szolgáltatások   | Független könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevételére  | 37 000 000                          | <b>14.900.000</b>   |   | nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás                         | 2008. 12. 22.  | 2009. 02. 04.  | 2009. 03. 05.                                    |
| 4. <b>Új villamos járművek</b> beszerzése   | 31 db új alacsonypadlós jármű beszerzése   | 18 600 000 000                      |   | KDB 251/2010                                      | Közösségi eljárásrend Kbt. IV.fejezet 3.cím                         | 2009. 12. 30.  | 2010. 02. 17.  | 2010. 04. 09.                                    |
| 5. Városi villamosvasúti pálya felújítása, meghosszabbítása és kapcsolódó építési munkái, kivitelezési munkák | A villamosvasúti pálya rekonstrukciója, vonalhosszabbítás a kapcsolódó teljes infrastruktúra kiépítésével+megálló építészeti és utastájékoztató, előnyben részesítés, kertészeti tervezés és kisajátítási bontás, építési engedélyezések | 16 736 000 000                      | <b>14.888.578.640</b>                                     |   | Közösségi eljárásrend Kbt. IV.fejezet 3.cím                         | 2009. 08. 08.  | 2009. 11. 25.  | 2010. 02. 05.                                    |
| 6. <b>PR és kommunikációs</b> szolgáltatások – Média kutatás, média elemzés, dokumentálás                     | Média megjelenések elemzése, médiatréning lebonyolítása, a projekt videó dokumentációjának létrehozása és közvélemény kutatás elvégzése.   | 17 820 000                          |   |   | Nyílt eljárás Kbt. második rész, IV. fejezet                        | 2011. 09. 02.  | 2011. 10. 24.  | 2011. 12. 08                                     |

## Közbeszerzési terv

| Közbeszerzési eljárás megnevezése   | Beszerezés tárgyának rövid leírása  | Szerződés becsült értéke (nettó Ft) | Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft) | Lefolytatott eljárás esetén esetleges jogorvoslat | Eljárás tervezett/tényleges típusa  | Hirdetmény feladásának tervezett/tényleges időpontja | Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges időpontja | Szerződés kötés tervezett/tényleges időpontja |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| <b>7. PR és kommunikációs</b> szolgáltatások – Arculati kézikönyv szerinti táblák elkészítése, ajándéktárgyak készítése | A nagyprojekt projekt tábláinak és reklámtárgyainak tervezése és legyártása, illetve arcuati kézikönyvének módosítása az ÚSZT szerint | 10 703 000                          |   |   | általános egyszerű eljárás, Kbt. harmadik rész, IV fejezete, Kbt. 251 § (2) bekezdése | 2011. 07. 19.  | 2011. 08. 05.  | 2011. 09. 05.                                 |
| <b>8. PR és kommunikációs</b> szolgáltatások – Rendezvények szervezése, egyéb megjelenések                              | A projekt lakossági tájékoztatásának lebonyolítása, illetve rendezvényeinek szervezése, egyéb megjelenések.                           | 69 450 000                          |   |   | Nyílt eljárás, Kbt. második rész, IV. fejezet   | 2011. 09. 02   | 2011. 10. 24.  | 2011. 12. 08                                  |
| <b>Összesen (Ft)</b>  |   | 35.802.973.000                      |   |   |   |  |  |   |