

MISKOLCI ZÖLD NYÍL 2009 KONZORCIUM 1103 Budapest, Sibirik Miklós út 30.  
Postacím: MISKOLCI ZÖLD NYÍL PROJEKTIRODA 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.  
Tel.: 06 46/503-902; Fax.: 06 46/503-903; E-mail: titkar@zoldnyil.eu

**MHV COSINUS KFT.**  
1204 Budapest  
Szabadság u. 52.  
Tel./Fax: +361-431-7712/ +361-431-7713

Bp. 2012. július 27.  
Iktsz: 7302/1657 /2012  
Colas Alterra Építőipari Zrt.  
2040 Budaörs, Piktortéglá u. 2-4.

Czentnár György ügyvezető igazgató Úr részére

Tel: +36-1-883-1440  
Fax: +36-1-883-1599

**Tárgy: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – pálya felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra projekt – belvárosi burkolat építés, munkaterület hiányának következményei**

Tisztelt Czentnár György Úr!

A belvárosi járófelület burkolási munkálatainak helyszínén Megbízó, Mérnök részvételével 2012. július 24. napján közös bejárás történt, amely bejárásán megállapításra került, hogy a belvárosi sétálóutcában a munkaterület továbbra sem áll rendelkezésre. A bejárásról felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a belvárosi munkaterületen továbbra is folyamatban vannak olyan csatornázási építési munkálatok, amelyek miatt a munkaterület átadása és azon a Vállalkozó által történő munkavégzés nem lehetséges. A MIVÍZ megbízásából kivitelezés alatt álló csatornázási munkálatok továbbra sem teszik lehetővé a munkaterület átadását, és akadályozzák a Zöld Nyíl 2009 Konzorcium belvárosi felszín átépítésével kapcsolatos szerződéses feladatának határidőben való teljesítését.

A 2011. december 19.-én aláírt 2. sz. szerződésmódosítás V/4 4. bekezdésben a belvárosi felszín kialakításával kapcsolatban rögzítésre került, hogy: „a belvárosi díszburkolat ajánlati felhívásban rögzített műszaki tartalmának megvalósítása, a kapcsolódó közműkiváltások, átépítések, korszerűsítések miatt tervezetten 2012. március 01-n kezdődhet meg. Figyelembe véve a feladat volumenét, a Belváros speciális közlekedési rendjének biztosítását, a várható rendezvények időütemezését, a Belvárosi burkolat átépítésének határideje 2012.szeptember 30. napjára módosul.”

Fentiekre való hivatkozással – egyben 2012. március 28.-i, 7302/ 874 /2012 számú levelünkben foglaltakat fenntartva - ezúton ismételtelen bejelentjük, hogy a belvárosi sétálóutcában a Zöld Nyíl 2009 Konzorciumtól független és a Konzorciumnak fel nem róható okból a munkaterület hiánya továbbra is fennáll. Bejelentjük, hogy - mivel a munkaterület átadás-átvétele továbbra sem lehetséges - a belvárosi felszín szerződéses megvalósítási határidőre való átépítése a munkaterület haladéktalan (1-2 napon belüli) rendelkezésre bocsátása esetén is csak a belvárosi sétálóutca teljes lezárása mellett, speciális organizáció, munkarend, és jelentős többlet erőforrások bevonásával, valamint munkavégzésre ideális-alkalmas időjárás esetén lehet megvalósítható, mely a Megbízó részére többlet feladatokat jelent, és jelentős többletköltséggel jár.

A munkaterület átadása miatti késedelemmel összefüggésben keletkező többletköltségeket, és a Megvalósítási időtartam meghosszabbítását a Szerződéses feltételek 8.4, és 20.1 pontjai alapján Konzorciumunk érvényesíteni kívánja.

Tisztelettel:



Erdős Tamás  
Projektvezető



Frey Márton  
területi főmérnök

